



Réfection de la rue Main

Bulletin de construction n° 6

Le 31 juillet 2015



Travaux sur la rue Main (au nord de l'avenue Hawthorne) en 1895!
Source : Archives nationales

En cours

Liste des travaux actuellement en cours, quartier par quartier :

- **De la promenade Echo à l'avenue Greenfield :** fin des opérations de microtunnelage.
- **De l'avenue Hawthorne à l'avenue Lees :** installation de la conduite d'eau principale et d'un puisard de rue et enlèvement d'arbres.
- **De l'avenue Lees à l'avenue Springhurst :** installation d'un égout pluvial de 1 200 mm de diamètre et poursuite des travaux sur le mur de soutènement de l'école secondaire Immaculata.
- **De l'avenue Springhurst à la rue Clegg :** Installation des modules d'enracinement « Silva Cell », travaux électriques, travaux sur les bordures de rue et travaux sur la fondation de l'œuvre d'art publique.
De la rue Clegg au pont : Réfection des services publics et travaux routiers à l'approche du pont.



Installation d'une boîte de tranchée permettant de travailler sur la conduite d'égout pluvial qui se trouve à une profondeur de 5 m.



Réfection de la rue Main



Installation d'une vanne et de la chambre de vanne.

À venir

Liste des principaux **nouveaux** travaux prévus pour les deux prochaines semaines :

- **De la promenade Echo à l'avenue Hawthorne** : Démobilisation des opérations de creusage du tunnel et travaux routiers.
- **De l'avenue Hawthorne à l'avenue Lees** : Installation des services d'eau et d'égout, travaux électriques, travaux routiers, installation des bordures de rue et des trottoirs en béton, de la clôture et de la première couche d'asphalte.
- **De l'avenue Springhurst à la rue Clegg** : Travaux de nivelage de la voie cyclable et du trottoir, et pavage de la voie cyclable.
- **Approche du pont McIlraith**: Enlèvement d'arbres.



Réfection de la rue Main

Circulation

Promenade Colonel By

Le *Triathlon/Duathlon de la Capitale nationale* aura lieu le samedi 1^{er} août. Lors de cette activité, la **promenade Colonel By sera fermée à la circulation routière, de 5 h 30 à 13 h, entre le chemin Hogs Back et l'avenue Hawthorne en direction sud et entre le chemin Hogs Back et la rue Clegg en direction nord**. Les automobilistes qui circulent en direction sud devront emprunter la rue Main au lieu de la promenade Colonel By pendant l'activité.

Avenue Evelyn

L'avenue Evelyn sera **inaccessible à partir de la rue Main du 4 au 11 août**. Pendant cette période, l'avenue Evelyn deviendra une rue à double sens entre la rue Main et l'avenue Rosemere. Le stationnement sur rue sera alors interdit.

Rue Main

La rue Main (de l'avenue Hawthorne à l'avenue Lees) sera **fermée à toute circulation du 7 au 24 août**. Au cours de cette période, la rue Main allant de l'avenue Hawthorne à l'avenue Greenfield sera ouverte à la circulation en direction nord et en direction sud. Les intersections de la rue Main et de l'avenue Hawthorne (pour les véhicules circulant en direction est pour se diriger ensuite le nord et les véhicules circulant en direction sud pour se diriger ensuite vers l'ouest) et de la rue Main et de l'avenue Lees (pour les véhicules circulant en direction ouest pour se diriger ensuite vers le sud) demeureront ouvertes à la circulation. La déviation recommandée passera par l'avenue Greenfield. Veuillez vous référer au dessin ci-joint pour en savoir plus. Les déviations des circuits d'autobus d'OC Transpo sont expliquées à l'adresse suivante : <http://www.octranspo1.com/mise-a-jour>

Avenue Hawthorne

L'avenue Hawthorne sera **inaccessible à partir de la rue Main du 7 au 24 août**. Pendant cette période, l'avenue Hawthorne deviendra une rue à double sens entre la rue Main et la rue Concord. Veuillez accéder à l'avenue Hawthorne Est à partir de la rue Concord.



Réfection de la rue Main

Est-ce que vous le saviez?

Le microtunnelage de la conduite d'égout pluvial d'un diamètre de 1 200 mm est maintenant terminé! Au total, 322 m d'égout ont été installés à partir du caisson de l'avenue Greenfield, jusqu'au puits de l'avenue Lees en 3 semaines. La démobilitation des opérations de creusage du tunnel commencera la semaine prochaine. Voici quelques photos de l'installation :

Sections de la conduite d'égout pluvial d'un diamètre de 1 200 mm



Section de l'égout pluvial soulevée au-dessus du puits de lancement.



Centre de contrôle des opérations de creusage du tunnel

Section de la conduite d'égout pluvial installée dans le caisson.



Terre retirée du tunnel lors des travaux d'excavation.

Des formats accessibles et des soutiens à la communication sont offerts sur demande, en cliquant sur le lien suivant : www.ottawa.ca/formataccessible