



Réfection de la rue Main

Bulletin de construction n° 14

Le 20 novembre 2015

En Cours

Voici un résumé des travaux en cours, quartier par quartier :

- **De la rue Harvey à l'avenue Lees :** Installation de la conduite d'eau principale;
- **De l'avenue Lees à l'avenue Springhurst:** Mise en service de la conduite d'eau principale, asphaltage du côté ouest, pose des pavés du trottoir du côté est et travaux en préparation de l'hiver;
- **De l'avenue Springhurst à la rue Clegg :** Pose des pavés du trottoir du côté est et nettoyage du site.



Préparation pour l'asphaltage de la rue Main du côté ouest

À venir

Voici les **nouvelles** activités de construction principales prévues au cours des deux prochaines semaines :

- **De la rue Harvey à l'avenue Lees :** Travaux routiers, pose des pavés du trottoir du côté ouest, revêtement intérieur de l'égout sanitaire et nettoyage du site;
- **De l'avenue Lees à l'avenue Springhurst :** Enlèvement des raccordements d'eau temporaires, achèvement des bordures en béton, pose d'asphalte temporaire du côté ouest, revêtement intérieur de l'égout sanitaire et nettoyage du site;
- **De l'avenue Springhurst à la rue Clegg:** Revêtement intérieur de l'égout sanitaire.



Installation des conduits électriques



Réfection de la rue Main



En préparation de l'arrêt des travaux pour l'hiver, construction de trottoirs, sentiers et entrées de cour temporaires

Circulation

L'avenue Hawthorne et la rue Main

On prévoit installer la dernière section de la conduite d'eau principale à l'intersection du chemin Hawthorne et de la rue Main au cours de la semaine du 23 novembre 2015. La circulation pour tous les véhicules sera maintenue, mais les conducteurs devraient s'attendre à des retards et emprunter d'autres itinéraires si possible.

Pont McIlraith - sentier à la culée ouest

Les travaux pour réparer le béton de la culée ouest (du côté de la rue Main) du pont McIlraith commenceront le 30 novembre 2015. Les travaux consistent à concasser et enlever le béton. Pendant ces travaux, le sentier devra être fermé pour des raisons de sécurité. On prévoit fermer le sentier du 30 novembre 2015 jusqu'au 31 mars 2016 environ.

Pont Pretoria

On procèdera à d'autres travaux d'entretien du pont levant Pretoria entre le 1^{er} décembre et le 10 décembre. Il y aura réduction de voies **en dehors des heures de pointe** (9 h à 15 h), mais le pont demeurera ouvert aux voitures, aux piétons et aux cyclistes.



Réfection de la rue Main

Est-ce que vous le saviez?

À compter du 30 novembre, la Ville commencera la réfection de l'égout sanitaire de la rue Clegg jusqu'à la rue Harvey. Pour la réfection de l'égout, on aura recours à une technologie sans tranchées ni excavation appelée « chemisage ». Ce procédé est beaucoup moins perturbateur que la méthode conventionnelle des tranchées, car on ne creuse pas et il est beaucoup plus rapide (il ne prend que quelques heures). Un revêtement trempé de résine est installé à l'intérieur de l'égout et chauffé par vapeur jusqu'à son durcissement. Par la suite, les raccordements aux édifices le long de l'égout et aux regards d'égout se font à l'aide d'une technologie de contrôle à distance. Une fois ces travaux de réfection achevés, un tuyau flambant neuf sera en place sans qu'on ait eu à donner un seul coup de pelle!



Installation du revêtement depuis le camion

Revêtement durci à l'intérieur de la conduite existante



Des formats accessibles et des soutiens à la communication sont offerts sur demande, en cliquant sur le lien suivant : www.ottawa.ca/formataccessible